

पत्रांक-.../.../...

FAX/ E-MAIL

महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय  
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

पी०एन० राय, भा०पु०से०,  
महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा,  
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,  
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।  
सभी पुलिस अधीक्षक (वरीय पुलिस अधीक्षक सहित),  
बिहार ।

पटना, दिनांक- 07.03.2017

विषय:- अग्निशामन वाहनों में जलापूर्ति हेतु कार्याधीन योजनाओं/ कार्यों की  
मॉनिटरिंग के संबंध में ।

महाशय,

अग्निशामन वाहनों में जलापूर्ति के लिये 28 स्थानों, जिनकी सूची संलग्न है,  
पर हार्डवेयर निर्माण का कार्य अंतिम अवस्था में है । यह कार्य बिहार पुलिस भवन  
निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है एवं 15 मार्च 2017 तक इन सभी कार्यों को  
पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

इसी प्रकार राज्यभर के 245 थानों में कार्यरत बोरिंग में attachment  
लगाकर अग्निशामन वाहनों में जलापूर्ति की योजना पर भी बिहार पुलिस भवन निर्माण  
निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है । 15 अप्रैल 2017 तक इस कार्य को पूरा कर  
लेने का लक्ष्य निर्धारित है ।

निगम द्वारा कराये जा रहे उक्त दोनों योजना/ कार्य की स्थानीय स्तर पर  
मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य हो  
एवं तय सीमा के अन्दर हो ।


आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग कृपया स्वयं  
अथवा सक्षम स्थानीय अधिकारी द्वारा कराने का कृपा करें ।

विश्वासभाजन

(पी०एन० राय)

प्रतिलिपि:-

01. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
02. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
03. महानिदेशक-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
04. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। कृपया फायर सर्विस के वेबपेज पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

  
महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा,  
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,  
बिहार, पटना ।

## अग्निशाम केन्द्र में फायर हाईड्रेन्ट से संबंधित अद्यतन भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र०	जिला का नाम	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4
<b>समाप्त कार्यों की सूची</b>			
1	रक्सौल	रक्सौल अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
2	छपरा	छपरा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
3	सिवान	सिवान अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
4	हाजीपुर	हाजीपुर अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
5	वैशाली	महुआ (वैशाली) अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
6	दरभंगा	दरभंगा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
7	बेगुसराय	बेगुसराय अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
8	खगडिया	खगडिया अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
9	औरंगाबाद	औरंगाबाद अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
10	कटिहार	कटिहार अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
11	सहरसा	सहरसा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
12	भोजपुर	आरा (भोजपुर) अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
13	मधुबनी	झंझारपुर अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण।
<b>प्रगतिशील कार्यों की सूची</b>			
1	प० चम्पारण (बेतिया)	बेतिया अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	शेड काय प्रगति पर
2	छपरा	मढौरा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	बोरिंग कार्य पूर्ण। शेड का कार्य प्रगति पर।
3	गोपालगंज	हथुआ अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	बोरिंग कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति में।
4	मोतिहारी	मोतिहारी अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य आवंटित।
5	दरभंगा	दरभंगा बिरौल अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य।	कार्य प्रगति में।
6	सितामढी	सितामढी अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	बोरिंग कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति में।
7	मधुबनी	बेनीपट्टी अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	सेड का निर्माण कार्य शेष।
8	कैमूर	मोहनियाँ अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	कार्य प्रगति में। जलजमाव होने के कारण बाधित।
9	राजगीर	राजगीर अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
10	नालन्दा	हिलसा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	बोरिंग कार्य प्रगति पर।

क्र०	जिला का नाम	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4
11	नालन्दा	बिहारशरीफ अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	बोरींग कार्य पूर्ण। जेनरेटर शेड का कार्य प्रगति पर।
12	नवादा	नवादा अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	जलापूर्ति कार्य प्रगति में।
<b>निविदा/ मोनेटरिंग की प्रक्रिया में कार्यों की सूची</b>			
1	गया	शेरघाटी (गया) अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	निविदा की प्रक्रिया में।
2	नवगछिया	नवगछिया अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य।	पुर्ननिविदा की प्रक्रिया में।
<b>जमीन अनुपलब्ध कार्यों की सूची</b>			
1	भागलपुर	भागलपुर अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कार्य	जमीन उपलब्ध नहीं है।

\* सभी 28 स्थानों पर जेनेरेटर सप्लाई हेतु 20-02-2017 का कोटेशन आमंत्रित की गइ है।

*Kaushal K.*  
17/02/17

*[Signature]*  
17/02/17